



Projekt nr 2005/PL/16/C/PE/013 pn.: „Karkonoski System Wodociągów i Kanalizacji, etap I”, współfinansowany przez Unię Europejską przyczynia się do zmniejszenia różnic społecznych i gospodarczych pomiędzy obywatelami Unii Europejskiej



www.kswik.eu

# W Szklarskiej Porębie finał w 2010 roku!

Informacja prasowa, Jelenia Góra 22.09.2009 r.

Do końca października 2009 roku dwa kontrakty budowlane Projektu pn. „Karkonoski System Wodociągów i Kanalizacji, etap I” – realizowane w gminie Myślakowice i gminie Kowary – zostaną zakończone. Z powodów proceduralnych przedłużono kontrakty budowlane związane z inwestycjami ekologicznymi w Szklarskiej Porębie – tam finalizacja Projektu w 2010 roku!

Dla wykonawców realizujących inwestycje w gminie Myślakowice i gminie Kowary najbliższe tygodnie będą ukoronowaniem wielomiesięcznych starań. To właściwie końcówka realizacji przedsięwzięcia ekologicznego zakrojonego na wielką skalę. Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej

w tych gminach jest niemal zakończone. Trwają ostatnie prace zmierzające do oddania sieci wodociągowych i kanalizacyjnych do eksploatacji.

Zaawansowanie rzeczowe w gminie Kowary - Kontrakt nr VI: Budowa sieci wodociągowej wraz z ujęciem wody i stacją wodociągową oraz budowa i modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej i ogólnospławnej w gminie Kowary – przekroczyło 90%!

Również o 90% zaawansowaniu rzeczowym można mówić w gminie Myślakowice na Kontrakcie nr VII: Budowa sieci wodociągowej w Dąbrowicy i Myślakowicach na Osiedlu Tęcza i ul. Stawowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej z przepompowniami

ścieków w miejscowościach Kostrzyca, Bukowiec, Myślakowice, Łomnica, Wojanów – Bobrów i Dąbrowica.

Z powodów proceduralnych – braku dostępności do terenu inwestycji – zaistniała konieczność przedłużenia do 30 października 2010 roku Kontraktu nr IX: Budowa i modernizacja sieci wodociągowych i ka-



Łomnica

nalizacyjnych w gminie Szklarska Poręba. Na dzień dzisiejszy zaawansowanie rzeczowe ocenić można na 75%. W związku z powiązaniem funkcjonalnymi zakresu budowy sieci kanalizacji sanitarnej realizowanej w ramach przedłużonego Kontraktu, aneksowano termin wykonania drugiego zadania w Szklarskiej Porębie.

Do 31 sierpnia 2010 roku przedłużony został termin realizacji Kontraktu nr X: Budowa oczyszczalni ścieków przy ul. Hofmana w gminie Szklarska Poręba. W 80% inwestycję tutaj już sfinalizowano!

Aneksy dotyczące uregulowań terminów zakończenia kontraktów w gminie Szklarska Poręba podpisane zostały 14 września 2009 roku w siedzibie Spółki KSWiK w Myślakowicach.

Szczegółowych informacji o Projekcie udziela:

Karkonoski System Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o.  
Jednostka Realizacji Projektu  
ul. Daszyńskiego 16  
58-533 Myślakowice  
Kierownik JRP Mariola Jakubów  
tel.: 075/ 75 407 70  
jrp.biuro@kswik.eu, www.kswik.eu